

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|--|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4 067,571 | 4 067,571 | | 2 799,513 | 2 799,513 | | -1 268,058 | -1 268,058 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2) | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|----------------|-------------|---|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 1017340 | 0443 | | | 4 067,571 | 4 067,571 | | 2 799,513 | 2 799,513 | | -1 268,058 | -1 268,058 | |
| 1 | 1017340 | 0443 | Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини | | 4 067,571 | 4 067,571 | | 2 799,513 | 2 799,513 | | -1 268,058 | -1 268,058 | |
| | | | Разом | | 4 067,571 | 4 067,571 | | 2 799,513 | 2 799,513 | | -1 268,058 | -1 268,058 | |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|--|------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Регіональні цільові програми - всього | | 4067,571 | 4067,571 | | 2799,513 | 2799,513 | | -1268,058 | -1268,058 | |
| <i>Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2017 рік</i> | | <i>4067,571</i> | <i>4067,571</i> | | <i>2799,513</i> | <i>2799,513</i> | | <i>-1268,058</i> | <i>-1268,058</i> | |
| Усього | | 4067,571 | 4067,571 | | 2799,513 | 2799,513 | | -1268,058 | -1268,058 | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| № з/п | КПКВК | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|---------------------|---------|---|----------------|--------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 1017340 | обсяг реконструкції та реставрації пам'яток історії та культури | м ² | звітність установ | 1197,990 | 1197,99 | |
| 2 | 1017340 | кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації | од. | звітність установ | 5,000 | 5,000 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 1017340 | кількість об'єктів, на яких планується здійснити реконструкцію та реставрацію | од. | звітність установ | 5,000 | 5,000 | |
| ефективності | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|-----|------------|------------|------------|-------------|
| 1 | 1017340 | середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати | грн | розрахунок | 813514,000 | 559902,600 | -253611,400 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш.Кобер- дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 - кошти частково не освоєні в зв'язку з затримкою отримання спеціального дозволу державної експертної організації (м.Київ) на проведення будівельних робіт, який отримано 21.09.2017 року. Замовником визначено КП ММР "Капітальне будівництво м.Миколаєва"; Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» по вул. Рюміна, 9 - на стадії проведення експертизи було скориговано ціни на будівельні матеріали в кошторисній частині проекту, що призвело до економії бюджетних коштів та здешевлення загальної вартості ПҚД | | | | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 1017340 | динаміка кількості об'єктів будівництва в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 500,000 | 500,000 | |
| 2 | 1017340 | рівень готовності відреставрованих об'єктів | % | розрахунок | 68,000 | 68,000 | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду | | | Виконано за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|-----|--|---------|---|------------------|--------|-----------------------|------------------|----------|----------------------------|------------------|----------|---|------------------|----------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Реставрація будівлі – пам'ятки історії місцевого значення ДМШ №1 по вул. Адміральській, 9-11 (літери Е-1, Е1 -1, ЕІІ-2, Ж-2) в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 1017340 | | | | | 325,800 | 325,800 | | 325,792 | 325,792 | | 4790,133 | 4790,133 |
| | | | X | | | X | 325,800 | 325,800 | X | 325,792 | 325,792 | X | 4790,133 | 4790,133 |
| | Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» по вул. Рюміна, 9 в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 1017340 | | | | | 420,000 | 420,000 | | 401,967 | 401,967 | | 1180,000 | 1180,000 |
| | | | X | | | X | 420,000 | 420,000 | X | 401,967 | 401,967 | X | 1180,000 | 1180,000 |
| | Миколаївський міський палац культури та урочистих подій. Реставрація будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення по вул. Шевченка, 58 в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 1017340 | | | | | 417,000 | 417,000 | | 416,990 | 416,990 | | 9529,000 | 9529,000 |
| | | | X | | | X | 417,000 | 417,000 | X | 416,990 | 416,990 | X | 9529,000 | 9529,000 |
| | Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер -дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові противарійні роботи), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 1017340 | | 96,236 | 96,236 | | 2466,571 | 2466,571 | | 1216,572 | 1216,572 | | 144,279 | 144,279 |
| | | | X | 96,236 | 96,236 | X | 2466,571 | 2466,571 | X | 1216,572 | 1216,572 | X | 144,279 | 144,279 |
| | Миколаївський міський палац культури та урочистих подій. Реставрація будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення по вул. Спаській, 44 в м. Миколаєві з створенням безперешкодного доступу для маломобільних верст населення, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 1017340 | | | | | 438,200 | 438,200 | | 438,192 | 438,192 | | 2465,800 | 2465,800 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|--------|--------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|-----------|-----------|
| | | | X | | | X | 438,200 | 438,200 | X | 438,192 | 438,192 | X | 2465,800 | 2465,800 |
| | | Усього: | | 96,236 | 96,236 | | 4067,571 | 4067,571 | | 2799,513 | 2799,513 | | 18109,212 | 18109,212 |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

_____ (підпис)

Ю.Й. Любаров

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу

_____ (підпис)

О.С. Банкова

_____ (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

- 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (КПКВК МБ)
- 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1017324 0443 Будівництво установ та закладів культури (КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|--|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 19 683,239 | 19 683,239 | | 16 527,825 | 16 527,825 | | -3 155,414 | -3 155,414 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2) | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|---------|-------|---|--|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 1017324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | | 19 683,239 | 19 683,239 | | 16 527,825 | 16 527,825 | | -3 155,414 | -3 155,414 | |
| 1 | 1017324 | 0443 | Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів | | 13 158,317 | 13 158,317 | | 12 742,757 | 12 742,757 | | -415,560 | -415,560 | |
| 2 | 1017324 | 0443 | Забезпечення реконструкції об'єктів | | 6 524,922 | 6 524,922 | | 3 785,068 | 3 785,068 | | -2 739,854 | -2 739,854 | |
| | | | Разом | | 19 683,239 | 19 683,239 | | 16 527,825 | 16 527,825 | | -3 155,414 | -3 155,414 | |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|--|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Регіональні цільові програми - всього | | 19683,239 | 19683,239 | | 16527,825 | 16527,825 | | -3155,414 | -3155,414 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2017 рік | | 19683,239 | 19683,239 | | 16527,825 | 16527,825 | | -3155,414 | -3155,414 |
| Усього | | 19683,239 | 19683,239 | | 16527,825 | 16527,825 | | -3155,414 | -3155,414 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| № з/п | КПКВК | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|---|---------|--|---------------|--------------------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 1017324 | об'єкти | од. | проектно-кошторисна | 5,000 | 5,000 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 1017324 | кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати) | од. | Рішення виконкому міської ради | 5,000 | 5,000 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 1017324 | середні витрати на будівництво (придбання) одного: | тис.грн | розрахунок | 2551,663 | 2548,551 | -3,112 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Нове будівництво культурного центру за адресою: м.Миколаїв, вул. Озерна,43, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза - замовником визначено КП ММР "Капітальне будівництво м.Миколаєва". Рішення Миколаївської міської з правильною назвою об'єкта за призначенням отримано 06.12.2017 року. За 17 днів неможливо виконати роботи з виготовлення ПКД. | | | | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 1017324 | рівень готовності об'єктів будівництва | % | розрахунок | 96,000 | 96,000 | |
| 2 | 1017324 | Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 200,000 | 200,000 | |
| 2 | | Забезпечення реконструкції об'єктів | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 1017324 | об'єкти | од. | проектно-кошторисна | 7,000 | 6,000 | -1,000 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 1017324 | кількість об'єктів, які планується реконструювати | од. | Рішення виконкому міської ради | 7,000 | 6,000 | -1,000 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 1017324 | середні витрати на реконструкцію одного : | тис.грн | розрахунок | 989,274 | 630,844 | -358,430 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Реконструкція нежитлових приміщень по вул.Спаській, 23/1 - неможливо отримати дозвіл на проведення будівельних робіт в зв'язку з затримкою отримання правових документів. Замовником визначено КП ММР "Капітальне будівництво м.Миколаєва"; Реконструкція павільйону кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон в БУ ММР КІК "ДМ "Казка", по вул. Декабристів, 38-а в - ПКД потребує коригування у зв'язку з чим роботи перенесено на 2018 рік; Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний" по вулиці Театральній, 1 - у зв'язку зі складністю проекту та збільшенням терміну отримання дозволу на початок будівельних робіт, роботи було розпочато лише в листопаді 2017р. | | | | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 1017324 | рівень готовності об'єктів реконструкції | % | розрахунок | 58,000 | 58,000 | |
| 2 | 1017324 | темп зростання обсягу будівництва (реконструкції) порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 117,000 | 117,000 | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду | | | Виконано за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|-----|---|---------|---|------------------|-------|-----------------------|------------------|---------|----------------------------|------------------|-------|---|------------------|-----------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Нове будівництво культурного центру за адресою: м.Миколаїв, вул. Озерна,43, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 1017324 | | | | | 400,000 | 400,000 | | | | | 27800,000 | 27800,000 |
| | | | X | | | X | 400,000 | 400,000 | X | | | X | 27800,000 | 27800,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|----------|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | Придбання об'єкта незавершеного будівництва за адресою: м.Миколаїв, вул.Озерна,43 для розміщення Палацу культури | 1017324 | | | | | ##### | ##### | | ##### | ##### | | | | |
| | | | X | | | | X | ##### | ##### | X | ##### | ##### | X | | |
| | Реконструкція Великокорениського будинку культури за адресою: вул. Миколаївських десантників, 4 (Братів Неживих) (Велика Корениха), м.Миколаїв, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 1017324 | | | | | 50,000 | 50,000 | | 49,980 | 49,980 | | 7790,656 | 7790,656 | |
| | | | X | | | | X | 50,000 | 50,000 | X | 49,980 | 49,980 | X | 7790,656 | 7790,656 |
| | КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво пандусів в існуючих будівлях за адресою пл. М. Леонтовича, 1, у м.Миколаєві | 1017324 | | | | | 350,000 | 350,000 | | 350,000 | 350,000 | | | | |
| | | | X | | | | X | 350,000 | 350,000 | X | 350,000 | 350,000 | X | | |
| | Реконструкція нежитлових приміщень по вул.Спаській, 23/1 в м.Миколаєві під дитячу художню школу, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 1017324 | | 419,798 | 419,798 | | 1350,000 | 1350,000 | | 10,102 | 10,102 | | 13721,286 | 13721,286 | |
| | | | X | 419,798 | 419,798 | | X | 1350,000 | 1350,000 | X | 10,102 | 10,102 | X | 13721,286 | 13721,286 |
| | Реконструкція концертної зали ММПК "Молодіжний" по пр.Богоявленському,39-а в м.Миколаєві з облаштуванням допоміжних приміщень та котельні, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 1017324 | | 233,816 | 233,816 | | 20,912 | 20,912 | | 20,912 | 20,912 | | 19411,026 | 19411,026 | |
| | | | X | 233,816 | 233,816 | | X | 20,912 | 20,912 | X | 20,912 | 20,912 | X | 19411,026 | 19411,026 |
| | Реконструкція павільйону-кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон в БУ ММР КІК "ДМ "Казка" по вул.Декабристів,38-а в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 1017324 | | 3892,000 | 3892,000 | | 2450,000 | 2450,000 | | 2261,892 | 2261,892 | | | | |
| | | | X | 3892,000 | 3892,000 | | X | 2450,000 | 2450,000 | X | 2261,892 | 2261,892 | X | | |
| | КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво пандусів в існуючих будівлях за адресою: пл. М. Леонтовича, 1 у м. Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 1017324 | | | | | 256,317 | 256,317 | | 252,577 | 252,577 | | | | |
| | | | X | | | | X | 256,317 | 256,317 | X | 252,577 | 252,577 | X | | |
| | Реконструкція електрокабельної мережі на території БУ ММР КІК «ДМ Казка» по вул.Декабристів,38-а в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 1017324 | | | | | 166,000 | 166,000 | | 151,914 | 151,914 | | 1500,000 | 1500,000 | |
| | | | X | | | | X | 166,000 | 166,000 | X | 151,914 | 151,914 | X | 1500,000 | 1500,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|----------|----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|------------|------------|
| КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво морозильної камери для гілкового корму за адресою: пл.М.Леонтовича,1 у м. Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 1017324 | | | | | 554,000 | 554,000 | | 545,622 | 545,622 | | | |
| | | X | | | X | 554,000 | 554,000 | X | 545,622 | 545,622 | X | | |
| Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний" по вулиці Театральній, 1 у м.Миколаїв, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 1017324 | | | | | 2488,010 | 2488,010 | | 1290,269 | 1290,269 | | 96709,359 | 96709,359 |
| | | X | | | X | 2488,010 | 2488,010 | X | 1290,269 | 1290,269 | X | 96709,359 | 96709,359 |
| КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів "Острів звірів" за адресою: пл. М.Леонтовича, 1 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 1017324 | | | | | 196,000 | 196,000 | | 196,000 | 196,000 | | | |
| | | X | | | X | 196,000 | 196,000 | X | 196,000 | 196,000 | X | | |
| КУ Миколаївський зоопарк. Будівництво оглядового пішохідного містка між вольєрами слоновника та жирафника за адресою: пл.М.Леонтовича,1 у м.Миколаєві,у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 1017324 | | 743,706 | 743,706 | | 196,000 | 196,000 | | 192,557 | 192,557 | | | |
| | | X | 743,706 | 743,706 | X | 196,000 | 196,000 | X | 192,557 | 192,557 | X | | |
| Усього: | | | 5289,320 | 5289,320 | | 19683,239 | 19683,239 | | 16527,825 | 16527,825 | | 166932,327 | 166932,327 |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

_____ (підпис)

Ю.Й. Любаров

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу

_____ (підпис)

О.С. Банкова

_____ (ініціали та прізвище)